

# MEMO

Aan: Gemeenteraad  
Van: College van B&W  
Datum: 11 maart 2025  
Onderwerp: Stand van Zaken VO-Campus



## Inleiding

Op 16 juli 2024 heeft u van ons een memo ontvangen en in de commissie van september 2024 is de stand van zaken met betrekking tot de VO Campus met u besproken. Tijdens deze commissievergadering spraken beide schoolbesturen uit gecommitteerd te zijn aan een gezamenlijke VO-Campus en verder te willen werken aan de realisatie hiervan. Wij hebben toegezegd u te informeren over de voortgang van dit project. Na de eerdere mondelinge toelichting ontvangt u zoals afgesproken nu deze memo met hierin de stand van zaken.

Momenteel werken wij toe naar een raadsvoorstel VO-Campus waarin een Voorlopig Ontwerp gepresenteerd wordt en waarin u een besluit wordt voorgelegd over de geactualiseerde bijhorende kostenraming. We werken eraan om dit voor de zomer te doen, zodat u het besluit kunt betrekken bij de integrale afwegingen bij de Perspectiefnota.

## Bestuurlijke borging vastgelegd in overeenkomst

Een belangrijk onderwerp voor de ontwikkeling van de VO-Campus is de bestuurlijke borging. Dit houdt in dat er afspraken worden gemaakt over hoe de beide schoolbesturen (bestuurlijk) samenwerken en besluiten nemen. Als gemeente hebben we geen eisen gesteld aan de vorm van deze bestuurlijke borging, wel is aangegeven dat dit duurzaam vastgelegd moet worden en ondersteunend is aan de VO-campus en de invulling hiervan.

De schoolbesturen zijn hier in de afgelopen periode mee aan de slag gegaan en hebben gekozen voor de constructie van een zogenoemde Campusalliantie. Dit is een intensieve samenwerking tussen beide schoolbesturen, gericht op het voorkomen en tegengaan van onderlinge concurrentie, het verbreden van het onderwijsaanbod én het gezamenlijk kwalitatief versterken van het onderwijs. Daarnaast ontstaat er een gezamenlijk Shared Service Center waarbinnen efficiënt kan worden samengewerkt ten behoeve van alle scholen. De samenwerking is gericht op consensus bij beslissingen van strategische aard. Wanneer consensus niet mogelijk blijkt, is er in de overeenkomst vastgelegd dat onafhankelijke derden in het belang van de VO-campus een besluit nemen. De juridische basis hiervan is het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. De schoolbesturen committeren zich hier op voorhand aan. Deze Campusalliantie is op 28 februari jongstleden ondertekend.

## Indeling VO-Campus

Een ander punt van aandacht is de verdeling van de scholen over de VO-Campus. Welke school wordt waar in de gebouwen (nieuwbouw en bestaande bouw) geplaatst? Een aantal ontwikkelingen moet worden vertaald in het Voorlopig Ontwerp. n. Dit doen we in gezamenlijke werkateliers, waarin de architect, projectmanagement, de bestuurders van beide schoolbesturen, de schooldirecteuren en de gemeente vertegenwoordigd zijn. In het Voorlopig Ontwerp nemen we de volgende ontwikkelingen mee:

## Leerlingprognoses

Waar we in het Programma van Eisen nog rekening hielden met een daling van het aantal leerlingen, wordt er nu, op basis van nieuwe leerlingprognoses, gerekend met 3.000 leerlingen voor alle VO-scholen. Deze groei is substantieel en u heeft bij de Perspectiefnota 2025 ev. een budget van € 7 miljoen opgenomen om deze groei van het aantal leerlingen mee te nemen. Hierbij is aangegeven dat een specifiek voorstel uitgewerkt worden hoe deze extra huisvesting vormgegeven zal worden. Dit zullen we betrekken bij het raadsvoorstel.

## Caleido

We zien een sterke groei van de ISK-klassen. Vanuit het onderwijs is voorgesteld om het onderwijs aan deze specifieke doelgroep op de huidige locatie aan de Nagelerweg te handhaven. Dit heeft zowel te maken met de onzekerheden over de omvang van deze groep en als met de gewenste beschermde

omgeving waar deze groep behoefte aan heeft. Bij de eerste plannen ging dit om een beperkte groep van rond de 100 leerlingen. Daarvoor was het op de VO-Campus goed mogelijk om een eigen omgeving te creëren. Met het verdubbelen van het aantal leerlingen is geconstateerd dat het handhaven van een eigen locatie voor deze groep leerlingen beter lijkt. Dit betekent wel dat we moeten kijken naar de staat van het gebouw aan de Nagelerweg. Een deel van de extra middelen voor de groei van het aantal leerlingen kan hiervoor aangewend worden. Wij nemen dit mee bij het voorstel dat u voor de zomer wordt aangeboden.

### **X-tuur en Tienercollege**

De twee schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheid om gezamenlijk, inclusief Aves, één nieuwe school voor 10 tot 18-jarigen te realiseren. Hierin zullen X-tuur en het Tienercollege samen opgaan. Dit is gepersonaliseerd onderwijs en de inzet is dat deze leerlingen hun gehele schoolperiode binnen de VO-Campus kunnen doorlopen. Er is vraag naar 10 tot 18-jarigen onderwijs en een voorzichtige schatting is dat dit kan groeien tot 200 leerlingen.

### **Gymnasium**

De schoolbesturen onderzoeken of zij gezamenlijk een categoriaal gymnasium kunnen realiseren. Deze nieuwe school heeft een potentie van ongeveer 140 leerlingen. Opzet is dat dit type onderwijs een eigen herkenbare plek (met een klassieke uitstraling) krijgt binnen de VO-Campus. De leerlingen die dergelijk onderwijs volgen, krijgen nu Atheneum met extra klassieke lessen. Dit is een grote wens van het onderwijs en het is een uitbreiding van het onderwijsaanbod op de VO-Campus.

### **Stand van zaken Voorlopig Ontwerp**

Deze ontwikkelingen én de nieuwe prognoses vertalen we naar het Voorlopig Ontwerp wat aan u wordt voorgelegd. De schoolbesturen geven aan het eerder gemaakte ontwerp in de basis te willen behouden, maar vooral te kiezen voor een andere indeling die goed aansluit bij het onderwijspalet. Daar wordt nu hard aan gewerkt in de vorm atelierdagen waar in gezamenlijkheid meerdere aspecten van het Voorlopig Ontwerp aangepakt worden. Met deze voortvarende aanpak verwachten we nog voor de zomer een Voorlopig Ontwerp op te leveren en ter besluitvorming voor te leggen.

### **Actualisatie kostenraming**

Het Voorlopig Ontwerp wordt voorzien van een actuele kostenraming. Dit is noodzakelijk omdat er aanpassingen gedaan worden in het ontwerp. In de eerste plaats om meer leerlingen te huisvesten. Voor deze ontwikkeling heeft u bij de Perspectiefnota 2025 al extra middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zien we dat het ontwerpproces langer duurt dan aanvankelijk verwacht en dat hierdoor meer advieskosten gemaakt worden. Bovendien blijven ook de bouwkosten stijgen. Het later bouwen dan bij de laatste actualisatie van het investeringsbudget leidt tot een prijscorrectie van het prijspeil.

Deze actualisatie is samen met het overzicht van eventuele frictiekosten van afgelopen periode een basis voor gesprekken tussen gemeente en schoolbesturen over hoe we om gaan met deze extra kosten. Dit alles resulteert in een raadsvoorstel dat u voor de zomer kunt verwachten.

### **Conclusie**

Als gemeente zijn we tevreden met de stappen die nu gezet zijn en nog steeds worden gezet. We zien twee schoolbesturen die hard werken om goede en blijvende afspraken te maken. Er wordt geïnvesteerd om het ontwerpproces te versnellen. Mensen worden op korte termijn vrij geroosterd om hier een bijdrage aan te leveren tijdens de atelierdagen.

Wat ons positief stemt is dat we mooie inhoudelijke voorbeelden van de meerwaarde van de samenwerking zien. Een volwaardig gymnasium was voor de beide schoolbesturen afzonderlijk niet haalbaar. Door intensief samen te werken, op een gedeelde locatie, is de kans groot dat Noordoostpolder nu wel een gymnasium krijgt. Hetzelfde geldt voor de nieuwe school voor 10 tot 18-jarigen, die voor een bepaalde doelgroep in onze gemeente zeer gewenst is.

Tegelijkertijd zien we dat er nog veel stappen gezet moeten worden en is de actualisatie van de kosten een aandachtspunt. De komende maanden richten wij ons op het realiseren van een gedragen Voorlopig Ontwerp met kostenraming, zodat wij u voor de zomer een nieuw raadsvoorstel kunnen voorleggen.