Centrum Emmeloord

Planning 3 maart 2020			2020				2021				2022				2023	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Deelopgave/datum																
A. De uitstraling van het stadshart en haar omgeving																
Ruimtelijke kwaliteit																
opstellen ruimtelijke principes	afgerond															
opstellen centrumplan	afgerond															
opstellen beeldkwaliteitsplan	afgerond															
Inrichting openbare ruimte																
Opstellen inrichtingsplan De Deel	afgerond															
Uitstallingenbeleid	ingevuld															
Terrassenbeleid	ingevuld															
Beleid markten en braderieën																
Venstertijden																
Toekomstige verkeersstructuur																
Updaten verkeersvisie	afgerond															
Verkeersontsluiting centrum																
Aanleg rotonde KJ straat/Espelerlaan, Onder de Toren	afgerond															
Aanleg rotonde Pastoor Koopmansplein, KJ straat																
Herinrichting kruising Korte Dreef, Lange Dreef, Nagelerstraat	afgerond															
Herinrichting oversteek Noordzijde																
Poldertoren																
Variantkeuze	afgerond															
Instandhoudingsoverhoud																
Keuze uitwerking variant																
Gebruik																
B. Actief en levendig centrum																
Centrummanagement																
Aanstellen centrummanager	ingevuld															
Aansturen op marketing en branding	continu															
Bijhouden website gastvrij Emmeloord	continu															
Evenementen en activiteiten																
Opstellen / actualiseren (evenementen)locatiebeleid																
Ontsluiten van evenementen via website gastvrij Emmeloord	ingevuld															
Collectieve ondernemersactiviteit																
Instellen BIZ en opstellen uitwerkingsovereenkomst, verordening	ingevuld															
Heffen bijdrage van ondernemers en pandeigenaren	jaarlijks															
Oprichten stichting Centrummangement Emmeloord (CME)	ingevuld															
Warenmarkt																
Actualiseren marktverordening (indien noodzakelijk)	volgen															
Herinrichtingsvoorstel Kettingplein	afgerond															
Herinrichtingsbesluit	afgerond															
Herinrichting Kettingplein	afgerond															
Leegstand																
Overleg CME, gemeente	volgen															
C. De Deel en haar omgeving																
De (kleine) Deel																
Herinrichting de (kleine) Deel																
Ontwikkeling / bouw gebouw het Aandeel																
Ontwikkeling CWI locatie	indicatief															
Ontwikkeling/bouw horecapaviljoen																
Ontwikkeling/bouw De Deel 22			indicatief													
Uitbreiding 't Voorhuys	afgerond															
Verblijfsgebied tussen KJ straat en De Deel										indicatief						

D. Lange Nering, Korte Achterzijde en Kettingplein

Lange Nering West
Beheerplan openbare ruimte
Ontwikkeling Noordzijde 8-12
Ontwerp, ruimtelijke procedure
Sloop, bouw
Doorsteek Beursstraat
Korte Achterzijde
Overleg ondernemers
Ontwerp(en)
Herinrichting
Ontwikkeling gebouw Kettingplein 71-82

E. Locatie sloopflats

Ontwikkeling de Boei
Ontwerp, ruimtelijke procedure
Bouwrijp maken
Bouw
Woonrijp maken
Ontwikkeling het stadsbaken
Ontwerp, ruimtelijke procedure
Bouwrijp maken
Bouw
Woonrijp maken

F. en G. Lange Nering Oost en Paardenmarkt/Noordzijde

Lange Nering Oost
Herontwikkeling Noordzijde 60-76, Lange Nering 85-87, Sportlaan 9
Ontwerp, ruimtelijke procedure
Sloop. bouw
Woonrijp maken
Ontwikkeling (deel) van de Paardenmarkt
Ontwerp, ruimtelijke procedure
Bouwrijp maken
Bouw
Woonrijp maken